

广东玫瑰岛家居股份有限公司年产浴室家具 7 万套建设项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环评及审批部门提出的环境保护措施的落实情况，专家组验收过程中提出的整改工作落实情况等。现说明情况如下。

广东玫瑰岛家居股份有限公司投资 300 万在位于中山市港口镇木河迳工业区新胜六街 2 号（E113°23'31.450"，N22°34'23.740"）。总用地面积为 19442 m²，总建筑面积为 31326.55 m²，年产浴室家具 7 万套/年、淋浴房 70 万套、室内隔断门 30 万套。

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计、施工简况

项目的环境保护设施纳入了初步设计，并且符合环境保护设计规范的要求。广东玫瑰岛家居股份有限公司落实了专项环保资金。项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.2 验收过程简况

本项目于 2024 年 4 月建成，建成后立即启动验收工作，2024 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 18 日委托广东中鑫检测技术有限公司开展竣工环保验收监测，2024 年 4 月 27 完成了验收监测报告表的编制。

2024 年 4 月 28 日，广东玫瑰岛家居股份有限公司、环保技术咨询单位中山市中赢环保工程有限公司和专家组成的竣工环境保护验收工作组对《广东玫瑰岛家居股份有限公司年产浴室家具 7 万套建设项目》进行竣工环境保护验收，验收结论如下。

项目根据国家有关环境保护法律、法规的要求进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续和“三同时”制度。建设单位按照各级环保部门和环境影响报告表及其批复的要求，落实了各项环境保护措施。验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

1.3 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间没有收到过公众反馈意见和投诉。



2、其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

①环保组织机构及规章制度

公司制订了《广东玫瑰岛家居股份有限公司环境管理制度》，具体内容见《广东玫瑰岛家居股份有限公司环境管理制度》。

②环境风险防范措施

公司制订了《广东玫瑰岛家居股份有限公司环境风险应急预案》，按照预案进行了应急演练。

③环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，固定污染源监测计划详见排污许可证（证书编号 914420007946192698001V）。

2.2 配套措施落实情况

（一）废水

生活污水经化粪池处理后，通过市政管网排入中山市港口污水处理有限公司处理。

（二）废气

①打磨废气密闭负压收集后经过滤器处理后烟囱有组织排放。排放口编号：FQ-009719。检测口、采样平台设置基本规范。

②项目开料、排孔、封边工序产生废气，项目采用集气罩收集后，经脉冲布袋除尘装置处理后烟囱有组织排放，排放口编号：FQ-009718。检测口、采样平台设置基本规范。

③调漆、喷底漆及晾干废气密闭负压收集后经水帘柜+水喷淋+除雾系统+干式过滤器+二级活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后经排气筒有组织排放，排放口编号：FQ-009720。检测口、采样平台设置基本规范。

④调漆、喷面漆及晾干废气密闭负压收集后经水帘柜+水喷淋+除雾系统+干式过滤器+二级活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后经排气筒有组织排放，排放口编号：FQ-009721。检测口、采样平台设置基本规范。

⑤厨房油烟废气经过运水烟罩+静电油烟净化后，经1条15米烟囱高空排放。排放口编号：FQ-009723。检测口、采样平台设置基本规范。

（三）噪声

项目采取噪声污染防治措施主要是：选用低噪声设备，合理布局噪声源，加强设备日常维护等综合治理措施来降低噪声。

（四）固体废物

一般固体废物存储场所设有标识牌。

危险废物存储场所单独设置，设有标识牌、警示牌，有防渗、防流失措施，场所建设符合相关管理要求。

3、整改工作情况

2024年4月验收组前期现场提出对危废场所要做好缓坡，以防事故发生时危废泄漏。

察看时企业对上述意见进行了落实。

竣工验收时专家组验收提出的建议如下：

无。

广东玫瑰岛家居股份有限公司

2024年4月29日



